

Компания AmiCor®

Россия, 249030, Калужская обл., г. Обнинск
пр. Ленина, 144, тел. (484) 392-06-06, +7 (906) 644-06-06

Коммерческое предложение

Настоящим предоставляем Вам коммерческое предложение на комплектную поставку здания коровника размерами 34х90х4 м со следующими характеристиками:

Размеры: 34х90х4

Кол-во и ширина пролетов: 3 пролета (14,5+5+14,5)

Шаг колонн: 6 м

Назначение: коровник

Район: снег - III, ветер - I

Неотапливаемое

1. Каркас	82,00 тн	6 634 600 р.
Колонны — из оцинкованных профилей (ЛСТК)	26,80 кг/м ²	80 910 руб/тн
Фермы — из оцинкованных профилей (ЛСТК)		
Прогоны — из оцинкованных профилей (ЛСТК)		
Метизы		
1.1 Химические анкерные болты		199 600 р.
2. Кровля (двухскатная), уклон 35%	3 278 м²	5 761 000 р.
Сэндвич-панели (мин. плита толщ. 150 мм)		1 757,47 руб/м2
Водосток неорганизованный наружный		
3. Стены	1 315 м²	2 000 100 р.
Сэндвич-панели (мин. плита толщ. 100 мм)		1 520,99 руб/м2
Нащельники, доборные элементы, крепеж		
4. Ворота		
Только проемы ворот 4х4 – 2 шт		16 100 р.
5. Окна, витражи		
Не предусмотрены проектом		-
6. Двери		
Не предусмотрены проектом		-
7. Прочее		
Всего за комплект поставки (в т.ч. НДС 20%):		14 611 400 р.
<i>* При замене панелей-сэндвич на двухслойную полистовую сборку (профлист, мин. утеплитель фольгированный толщ. 150/100 мм) экономия составит 2 904 600 руб.</i>		
Всего за комплект поставки (в т.ч. НДС 20%):		11 706 800 руб.

С уважением,
менеджер по проектам ООО «Амикор»

Тихомирова Н.