

Компания AmiCor®

Россия, 249030, Калужская обл., г. Обнинск
пр. Ленина, 144, тел. (484) 392-06-06, +7-906-644-06-06

Коммерческое предложение

Настоящим предоставляем Вам коммерческое предложение на комплектную поставку здания размерами 21х54х7,2 м со следующими характеристиками:

Размеры: 21х54х7,2

Кол-во и ширина пролетов: 1 пролет 21 м

Шаг колонн: 6 м

Назначение: производственно-складское

Район: снег - III, ветер - I

Утепленное

1. Каркас

Колонны — из оцинкованных профилей (ЛСТК)

Фермы — из оцинкованных профилей (ЛСТК)

Прогоны — из оцинкованных профилей (ЛСТК)

Метизы

35,11 тн

30,96 кг/м²

2 830 600р.

80 621руб/тн

1.1 Химические анкерные болты

2. Кровля (двухскатная)

Сэндвич-панели (мин. плита толщ. 150 мм)

Нащельники, доборные элементы, крепеж

Водосток неорганизованный наружный

1 244 м²

85 500р.

2 186 000р.

1 757руб/м2

3. Стены

Сэндвич-панели (мин. плита толщ. 100 мм)

Нащельники, доборные элементы, крепеж

1 194 м²

1 816 500р.

1 521руб/м2

4. Ворота

Только проемы ворот 4х4 — 2 шт

16 100р.

5. Окна, витражи

Не предусмотрены проектом

-

6. Двери

Не предусмотрены проектом

-

7. Прочее

-

Всего за комплект поставки (в т.ч. НДС 20%):

6 934 700р.

** При замене панелей-сэндвич на двухслойную полистовую сборку (профлист, мин. утеплитель фольгированный толщ. 150/100 мм) экономия составит 1 558 600 руб.*

Всего за комплект поставки (в т.ч. НДС 20%):

5 376 100 р.

С уважением,
менеджер по проектам ООО «Амикор»

Тихомирова Н.