

Компания AmiCor®

Россия, 249030, Калужская обл., г. Обнинск
пр. Ленина, 144, тел. (484) 392-06-06, +7 (906) 644-06-06

Коммерческое предложение

Настоящим предоставляем Вам коммерческое предложение на комплектную поставку здания птичника размерами 18х90х3 м со следующими характеристиками:

Размеры: 18х90х3

Кол-во и ширина пролетов: 1 пролет 18 м

Шаг колонн: 6 м

Назначение: птичник

Район: снег - III, ветер - I

Утепленное

1. Каркас

Колонны — из оцинкованных профилей (ЛСТК)

Фермы — из оцинкованных профилей (ЛСТК)

Прогоны — из оцинкованных профилей (ЛСТК)

Метизы

39,14 тн

24,16 кг/м²

3 157 600 р.

80 675 руб/тн

1.1 Химические анкерные болты

2. Кровля (двухскатная), уклон 30%

Сэндвич-панели (мин. плита толщ. 150 мм)

Нащельники, доборные элементы, крепеж

Водосток неорганизованный наружный

1841 м²

95 300 р.

3 236 300 р.

1758 руб/м²

3. Стены

Сэндвич-панели (мин. плита толщ. 100 мм)

Нащельники, доборные элементы, крепеж

849 м²

1 291 900 р.

1 522 руб/м²

4. Ворота

Только проемы ворот 4х4 – 2 шт

16 100 р.

5. Окна, витражи

Не предусмотрены проектом

-

6. Двери

Не предусмотрены проектом

-

7. Прочее

Всего за комплект поставки (в т.ч. НДС 20%):

7 797 200 р.

** При замене панелей-сэндвич на двухслойную полистовую сборку (профлист, мин. утеплитель фольгированный толщ. 150/100 мм) экономия составит 1 725 200 руб.*

Всего за комплект поставки (в т.ч. НДС 20%):

6 072 000 руб.

С уважением,
менеджер по проектам ООО «Амикор»

Тихомирова Н.