

Компания AmiCor®

Россия, 249030, Калужская обл., г. Обнинск
пр. Ленина, 144, тел. (484) 392-06-06, +7-906-644-06-06

Коммерческое предложение

Настоящим предоставляем Вам коммерческое предложение на комплектную поставку здания размерами 36х54х6 м со следующими характеристиками:

Размеры: 36х54х6

Кол-во и ширина пролетов: 2 пролета по 18 м

Шаг колонн: средних- 6 м, крайних – 6 м

Назначение: производственно-складское

Район: снег - III, ветер - I

Утепленное

1. Каркас

55,22 тн

4 461 800р.

Колонны — из оцинкованных профилей (ЛСТК)

28,41 кг/м²

80 800 руб/тн

Ригель — из оцинкованных профилей (ЛСТК)

Прогоны — из оцинкованных профилей (ЛСТК)

Метизы

1.1 Химические анкерные болты

134 400р.

2. Кровля (двухскатная)

2 161 м²

3 797 100р.

Сэндвич-панели (мин. плита толщ. 150 мм)

1 757 руб/м²

Нащельники, доборные элементы, крепеж

Водосток неорганизованный наружный

3. Стены

1 310 м²

1 992 300р.

Сэндвич-панели (мин. плита толщ. 100 мм)

1 521 руб/м²

Нащельники, доборные элементы, крепеж

4. Ворота

16 100р.

Только проемы ворот 4х4 – 2 шт

5. Окна, витражи

-

Не предусмотрены проектом

6. Двери

-

Не предусмотрены проектом

7. Прочее

Всего за комплект поставки (в т.ч. НДС 20%):

10 401 700р.

** При замене панелей-сэндвич на двухслойную
полистовую сборку (профлист, мин. утеплитель
фольгированный толщ. 150/100 мм) экономия составит
2 189 500 руб.*

Всего за комплект поставки (в т.ч. НДС 20%):

8 212 200р.

С уважением,
менеджер по проектам ООО «Амикор»

Тихомирова Н.