

Компания AmiCor®

Россия, 249030, Калужская обл., г. Обнинск
пр. Ленина, 144, тел. (484) 392-06-06, +7-906-644-06-06

Коммерческое предложение

Настоящим предоставляем Вам коммерческое предложение на комплектную поставку здания размерами 21х54х5,4 м со следующими характеристиками:

Размеры: 21х54х5,4

Кол-во и ширина пролетов: 1 пролет 21 м

Шаг колонн: 6 м

Назначение: производственно-складское

Район: снег - III, ветер - I

Утепленное

1. Каркас

32,94 тн

2 654 800р.

Колонны — из оцинкованных профилей (ЛСТК)

29,05 кг/м²

80 595руб/тн

Фермы — из оцинкованных профилей (ЛСТК)

Прогоны — из оцинкованных профилей (ЛСТК)

Метизы

1.1 Химические анкерные болты

80 200р.

2. Кровля (двухскатная)

1 244 м²

2 186 000р.

Сэндвич-панели (мин. плита толщ. 150 мм)

1 757руб/м2

Нащельники, доборные элементы, крепеж

Водосток неорганизованный наружный

3. Стены

1 102 м²

1 675 700р.

Сэндвич-панели (мин. плита толщ. 100 мм)

1 521руб/м2

Нащельники, доборные элементы, крепеж

4. Ворота

16 100р.

Только проемы ворот 4х4 — 2 шт

5. Окна, витражи

-

Не предусмотрены проектом

6. Двери

-

Не предусмотрены проектом

7. Прочее

-

Всего за комплект поставки (в т.ч. НДС 20%):

6 612 800р.

** При замене панелей-сэндвич на двухслойную полистовую сборку (профлист, мин. утеплитель фольгированный толщ. 150/100 мм) экономия составит 1 501 100руб.*

Всего за комплект поставки (в т.ч. НДС 20%):

5 111 700р.

С уважением,
менеджер по проектам ООО «Амикор»

Тихомирова Н.