

Компания AmiCor®

Россия, 249030, Калужская обл., г. Обнинск
пр. Ленина, 144, тел. (484) 392-06-06, +7-906-644-06-06

Коммерческое предложение

Настоящим предоставляем Вам коммерческое предложение на комплектную поставку здания размерами 36х54х9,6 м со следующими характеристиками:

Размеры: 36х54х9,6

Кол-во и ширина пролетов: 2 пролета по 18 м

Шаг колонн: средних- 6 м, крайних – 6 м

Назначение: производственно-складское

Район: снег - III, ветер - I

Утепленное

1. Каркас

Колонны — из горячекатаных и/или сварных профилей

Фермы — из оцинкованных профилей (ЛСТК)

Прогоны — из оцинкованных профилей (ЛСТК)

Метизы

81,18 тн

6 567 900р.

41,76 кг/м²

80 905 руб/тн

1.1 Химические анкерные болты

2. Кровля (двухскатная)

Сэндвич-панели (мин. плита толщ. 150 мм)

Нащельники, доборные элементы, крепеж

Водосток неорганизованный наружный

2 146 м²

197 600р.

3 771 800р.

1 758 руб/м²

3. Стены

Сэндвич-панели (мин. плита толщ. 100 мм)

Нащельники, доборные элементы, крепеж

2 170 м²

3 301 700р.

1 522 руб/м²

4. Ворота

Только проемы ворот 4х4 – 2 шт

16 100р.

5. Окна, витражи

Не предусмотрены проектом

-

6. Двери

Не предусмотрены проектом

-

7. Прочее

Всего за комплект поставки (в т.ч. НДС 20%):

13 855 100р.

** При замене панелей-сэндвич на двухслойную полистовую сборку (профлист, мин. утеплитель фольгированный толщ. 150/100 мм) экономия составит 2 714 700 руб.*

Всего за комплект поставки (в т.ч. НДС 20%):

11 140 400р.

С уважением,
менеджер по проектам ООО «Амикор»

Тихомирова Н.